COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO Area IV Urbanistica e Assetto del Territorio Piazza G. Matteotti nº 20 00012 - Guidonia-Montecelio (RM)

Oggetto: Lavori di "AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI GUIDONIA-MONTECELIO (RM)" Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 3, co. 11 e dell'art. 143 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. CIG: 5463071CCB CUP: F97H1300056004

Concessionario: CONSORZIO COMOR (sede legale in Via Dei Reti n. 14/16 – 00185 Roma, C.F./P.lva 12584991009, telefono 06/44704706 fax 06/4958505)

Contratto: Repertorio Nº2405 del 9ºottobre 2014

Importo dei lavori: Euro 12.451.835,24 di cui Euro 10.992.366,42 per Lavori a corpo ed Euro 3.692.060,49 per Oneri della Sicurezza (ribasso del 20,000%) oltre IVA

VERBALE DI RIPRESA N°1 DEL 13/03/2017

(ex artt. 158 e 159 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno Duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Marzo in Guidonia-Montecelio (RM), nel cantiere di cui all'intestato, il sottoscritto Ing. Stefano Tranquilli, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

- Comm. Innocenzo Morasca in qualità di Legale rappresentante del Consorzio Comor;
- Arch. Giancarlo Brenna in qualità di responsabile tecnico del Consorzio Comor;
- Rup Ing. Donatella Petricca.
- Richiamato il verbale di consegna parziale n°1 del 18/12/2014;
- Richiamato il verbale di consegna definitiva n° 2del 23/06/2015;
- Richiamato il verbale di sospensione dei lavori n°1 del 19/04/2016;
- Considerata la disposizione del Rup alla ripresa dei lavori prot. 19851 del 01/03/2017;
- Preso atto che i lavori sono rimasti sospesi per giorni 328;
- Preso atto che la durata contrattuale dei lavori è di 8 anni;
- Nonostante che non si sia ricevuta la nota 36033 del 18/04/2016;

Y

Pagina 1

ORDINA

Al Consorzio concessionario di riprendere le lavorazioni in data odierna in modo da darle ultimate entro il giorno 16/05/2024 a norma del Capitolato speciale d'appalto, del contratto d'appalto e delle varianti approvate¹.

Si dovrà dare priorità all'esecuzione di opere di adeguamento secondo gli intendimenti intercorsi con la Snam Rete Gas; (nenché al completamento delle opere a partire dai Settori denominati L **) ed M)e delle opere di urbanizzazione tranne che, quelle interferenti con la fascia di rispetto del suddetto metanodotto.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

NNO

Guidonia-Montecelio (RM) lì 13/03/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Stefano Tranquilli)

IL RESPONSABILE TECNBICO

(Arch. Giancarlo Brenna)

VISTO; IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Donatella Petricca)

IL CONCESSIONARIO CONSORZIO COMOR

(Comm. Innocenzo Morasca)

FIRMA CON RISERVA IL SEGUENTE VERBALE

NON SI AUTORIZZANO LAVORAZIONI NEI SETTORI

DENOMINATI "L" E "H" IN

ULUTO NON RICOMPRESI

PRIMO LOTTO DI CUI

CRONO PROGRAMHA

PROVATO CON D.D. 147/201

CONSORZIO COMOR Via dei Reti, 14/16 - 00185 Roma Tel. 06.44704706 - Fax 06.4958505 E-mail: consorziccomor@gmail.com PEC: comor@legalmail.it C.F. e R IVA 12884991099

¹ Si precisa che il Rup Ing. Donatella Petricca, con lettera del 10/03/2017 prot. 23643, diffida dall'eseguire opere non conformi al progetto approvato con D.D. 147 del 30/12/2015, disconoscendo nuovamente le opere approvate in variante dal Comune di Guidonia-Montecelio con D.D. 2 del 09/01/2015 e D.D. 16 del 27/01/2015 e già in buona parte realizzate.

Tale diffida appare arbitraria, in quanto non tiene conto delle precedenti Determinazioni Dirigenziali tuttora vigenti e cogenti.